大冢材料科技实验室工程项目 -期)补充协议

施工方: 建设方: 大冢材料科技(上海)有限公司 上海简朗实验室系统工程有限公司

的款项进行结算。 鉴于大冢材料科技实验室工程项目已经竣工验收,现根据实际装修和施工的情况,对装修项目 双方就以下内容达成一致, 并签署本协议。

- 1) 施工方已归还张家港大塚化学有限公司上海分公司人民币 50000 元 (伍万元整);
- 2) 施工方还将在 6月 30 日前归还张家港大塚化学有限公司上海分公司剩余的人民币 214000 元(贰 拾壹万肆仟元整);
- 3 少; 大冢材料科技实验室工程项目费用结算为人民币805808.62元(捌拾万零伍仟捌佰零捌元陆角贰
- 4 建设方在收到施工方归还的款项后5个工作日内支付给施工方人民币189808.62元(壹拾捌万玖 仟捌佰零捌元陆角贰分);

5) 对于已经采购的设备(2台通风厨共计21560元),施工方将视情况看是否可提供给其他客户, 或者在大冢材料科技的后期项目工程中使用。

建设方: 大家材料和书

2014年6月

日期:

四

施工方: 上海简朗实验革系统工程有限公司

签字盖章

日期: 2014年6月3月

A MATERIAL

化比丁

大塚材料科技项目增加减清单

	-411.00	-411.0	组		滴水架	23
	-6154	-6154.0		ቀ	配电箱	22
电缆被盗	-40110	-382.0	105	3	YJV3*120+2*70电缆线	21
	-6825	-65.0	105	3	预埋50mm镀锌管	20
	-4320	-48.0	90	3	挖地槽及修复	19
					从9#楼增加电量到10#楼	
	-1323	-1323.0	1.00	10	无线路由器	18
	-2763	-2763.0	1.00	DD.	电话交换机	17
	-882	-882.0	1.00	100	网络交换机	16
因使用过,我司无法再次利用	0	-2842.0	1.00	台	机柜	15
	-1841.4	-279.0	6.6	m²	12mm钢化玻璃淋浴房安装	14
	2952.6	185.0	15.96	m²	木饰面背景墙	3
取消	-7389.48	-463.0	15.96	B ₂	背景墙(TOTO,颜色待定)	12
	-294	-294.0	٦	\rightarrow	不锈钢笔槽	=
	-7830	-29.0	270	m²	消防喷淋改造	10
	-3234	-1078.0	ω	\rightarrow	万象抽气罩	9
	-2820	-940.0	ω	\rightarrow	不锈钢抽风罩	∞
12	526.5	195.0	2.7	m²	更换三块TOTOHYDROTECT地坪	7
核减一半主材费	-22425	-195.0	115	m²	地面TOTOHYDROTECT地坪	6
已采购、待定、保留	0	-10780.0	2	\rightarrow	通风柜	ъ
	-588	-588.0	_	\Rightarrow	淋浴房吊柜	4
	-1051.9	-31.4	33.5	m²	墙纸改为乳胶漆	ω
	-3149	-94.0	33.5	m²	会议室墙面壁纸	2
77	-666	-666.0	_	\rightarrow	吧台水槽上吊柜制作安装	-
按合同打折单价核碱					核减项目	
	27050				合计	
	399.5	235.0	1.7	3	增加挡水板	14
	7560	2100.0	3.6	m	实验台	13
	850	850.0	٦	\rightarrow	更换分时电表	12
	8700	8700.0	_	项	施工中更改通风管道	1
	300	150.0	2	皿	玻璃门不锈钢门夹安装	10
	312	156.0	2	把	玻璃门地锁安装	9
	590	295.0	2	理	玻璃门不锈钢拉手安装	00
	610	305.0	2	口	玻璃门地弹簧安装	7
	740	740.0	_	İ	12mm厚钢化玻璃门(入口)	6
已减去原有报价2.5m2	1024.1	133.0	7.7	m2	卫生间增加铝扣板吊顶	ъ
	1200	1200.0		\Rightarrow	大门增加钢制斜坡	4
	614.4	32.0	19.2	m2	大门外侧乳胶漆	ω
	950	950.0		槟	投影幕布	2
	3200	3200.0	_	\rightarrow	服务机架机柜	_
					增加项目	
备注	金额	单价	数量	单位	项目名称	序号





大塚材料科技项目增加减清单

	805808.62				项目实际发生金额	
	880000				签署合同金额	
	-74191.38				结算合计	
-				er.		
	24457.3				今中	
	500	500.0	_	政	冷水机安装	9
	187.5	37.5	5	\rightarrow	三角阀安装	00
	2073.6	57.6	36	3	Φ50PPR下水管敷设	7
-	858.8	22.6	38	3	Φ25PPR上水管敷设	6
	3300	3300.0	_	槟	配电柜	5
	10438.4	186.4	56	3	YJV电缆线3*50+2*35	4
	4077.4	107.3	38	3	YJV电缆线3*25+2*16	ω
	1461.2	56.2	26	3	YJV电缆线5*10	2
	1560.4	33.2	47	3	YJV电缆线5*4	_
		114			松江工程	
	-125698.7				小针	
3.70	-2,390.00	-1195.0	\rightarrow	2	药品储存架	34
	-5,172.00	-1724.0	\rightarrow	ω	橡胶储存架	33
	-3,577.00	-3577.0	\rightarrow	_	危险品防火柜	32
	-3,136.00	-3136.0	\rightarrow	_	桌上型简易通风厨	31
	420.00	-411.0	组	_	滴水架	30
	810.00	-441.0	*	1.8	边台试剂架	29
	-1,421.00	-1421.0	月	۰.	不锈钢恒温水槽	28
	-3,528.00	-1176.0	m ³	ω	屋顶风机平台	27
已采购、待定、保留	0.00	-17640.0	台	1	等离子净化装置	26
	2,893.00	2893.0	70	_	玻璃钢离心风机	25
配两个钢制更衣柜	0.00	-1029.0	组	2	更衣柜	24
备注	金额	单价	数量	単位	项目名称	序号

施工单位: 上海简朗实验室系统工程有限公司

日期: 2014/05/30



